# 施工実績

| | |
|---|---|
| 【カテゴリ】<br>【施工例名称】 | エクステリア工事<br>高山市 U邸 |
| 【改善したい箇所】<br>【問題のある箇所】 | ３台用シャッター付車庫が欲しい。<br>建物と道路の間のスペースにあまり余裕がない為、建物までギリギリに接近する。 |
| 【施工のポイント】 | 住宅の基礎ベースと車庫の基礎が有るところへ既製品をうまく合わせる為に土間にうまくねじれを持たせ、シャッターの取付下部は平行にし土間コンクリート打ち込み時に勾配調整でうまく納めました。 |
| 【施工費用(概算合計金額)】 | １３６万円 （消費税は別途） |
| 【施工日数】 | １８日間 |